

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.			Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6		7
В рамках реализации национального проекта								
525 075 409,83	0,00	427 340 952,00	97 734 457,83	199 163 922,63	142 167 045,04	56 996 947,59	37,93	
Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 6 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 9,14 км общей площадью 116 960,6 м ² . В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в настоящее время заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск": 1. Муниципальный контракт № 23000010 от 13.03.2023 г. заключен с ООО "Севзапдорстрой". Цена контракта: 236 810 150,4 тыс. руб. – ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до просп. Советских Космонавтов - 0,48 км; – ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина - 0,75 км; – ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме - 1,81 км. Окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2023 года. Ход выполнения работ по состоянию на 02.10.2023:								
ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов - фрезерование основной ход – 100 % - фрезерование примыканий – 100 % - демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100 % - устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 100 % - устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %; - устройство бортового камня БР 100.20.8 – 95 % - устройство покрытия тротуаров – 100 % - устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100 % - устройство покрытия из ЦМА на пересечениях и примыканиях – 100 % Общее выполнение по объекту – 100 %								
ул. Гагарина от Кузнечевского моста до здания Швейной Фабрики Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Гагарина от Кузнечевского моста до улицы Тимме был синхронизирован с проведением работ АГТС ПАО "ТГК-2" по реконструкции теплотрассы на участке автомобильной дороги по улице Гагарина, которые были завершены только 27 сентября 2023 года. Данные мероприятия на период их проведения поспособствовали приостановке работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части. По состоянию на 02.10.2023 на объекте выполнены следующие виды работ:								
- фрезерование примыканий – 100 % - фрезерование основной ход – 98 % - демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 88 % - устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 87 %; - устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 88 % - устройство покрытия тротуаров – 64 %								

- устройство укрепления обочин, газонов – 45 %
 - устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 85 %
- Общее выполнение по объекту – 58 %**

Ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина

- фрезерование основной ход – 100 %,
- фрезерование примыканий – 100 %
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100 %
- устройство основания из ЩГПС – 100%
- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 100 %
- устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %;
- устройство покрытия тротуаров – 100 %
- устройство укрепления обочин, газонов – 100 %
- устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100 %
- устройство покрытия из ЩМА на пересечениях и примыканиях – 100 %
- установка дорожных знаков – 100 %
- нанесение разметки – 100 %

Общее выполнение по объекту – 100 %

Общее отставание от календарного графика 2 дня (ул. Гагарина от Кузнечевского моста до здания Швейной Фабрики)

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: работа с подрядчиком поставлена на особый контроль. ДТС обязал подрядчика ежедневно предоставлять четкий и конкретный план работ на следующие сутки с учетом прогноза погодных условий. Так же при приемке работ будут взяты доп.пробы асфальта на данном участке.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры:да/нет): недостаточно. После возникшей ситуации на месте проведения ремонта устанавливается дежурство сотрудников департамента транспорта, в задачи которых входит оценка соблюдения технологии, подходов к организации процесса и текущей ситуации движения автотранспорта на прилегающих улицах.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
+		

2. Муниципальный контракт № 23000012 от 16.03.2023 г. заключен с ООО "Севдорстройсервис".

Цена контракта: 235 887,522 тыс. руб.

- Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы – 4,6 км;
 - ул. Орджоникидзе – 0,69 км;
 - просп. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - 0,81 км.
- Ход выполнения работ по состоянию на 01.09.2023:

Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы - начало работ 21.04.2023

- фрезерование – 100 %
- фрезерование примыканий – 100 %
- устройство основания из ЩГПС – 100%
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 100 %
- устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %
- устройство покрытия из ЩМА – 100 %
- устройство бортового камня БР 100.20.8 – 95%
- устройство покрытия тротуаров – 100 %
- устройство укрепления обочин, газонов – 100 %

- устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100%
 - устройство покрытия из ЦМА на пересечениях и примыканиях – 100%
- Общее выполнение по объекту – 100 %**

Ул. Орджоникидзе

- фрезерование – 100 %
 - фрезерование примыканий – 100 %
 - демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
 - устройство основания из ЩГПС – 100%
 - устройство монолитного бортового камня, сборного камня– 100%
 - устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %;
 - устройство покрытия из ЦМА – 100 %
 - устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%
 - устройство покрытия тротуаров – 100%
 - устройство укрепления обочин, газонов – 100 %
 - устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100%
 - устройство покрытия из ЦМА на пересечениях и примыканиях – 100%
- Общее выполнение по объекту – 100 %**

просп. Сов. Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - начало работ 17.04.2023,

- фрезерование – 100 %
- фрезерование примыканий – 100 %
- демонтаж бортового камня БР 100.30.18 – 100%
- устройство основания из ЩГПС – 100%
- устройство монолитного бортового камня, сборного камня – 100 %
- устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %;
- устройство выравнивающего на пересечениях и примыканиях – 100%
- устройство укрепления обочин, газонов – 100%

Общее выполнение по объекту – 100 %

Окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2023 года.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"

Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
302 811 223,60	0,00	302 811 223,60	0,00	33 349 092,00	33 349 092,00	0,00	11,01

В целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" заключены муниципальные контракты:

1. Муниципальный контракт № 23000046 от 15.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на выполнение работ **по капитальному ремонту путепровода по улице Кировская через железнодорожные подъездные пути к СЦБК на ПК 10+22,7 в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск"**.

Цена контракта составляет 144 033 403 рубля 64 копейки.

Срок выполнения работ по контракту – не позднее 01.12.2023.

Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 267,7 м (в том числе мост 47,380 м).

Ход выполнения работ на объектах по состоянию на 02.10.2023:

Были проведены работы по разборке существующей дорожной одежды, перильного и барьерного ограждения, демонтированы балки пролетного строения и разобраны промежуточные и крайние опоры. В последующем возвели новые стойки, ригеля, а также подферменники с опорными частями промежуточных опор. На опорах №1 и №4 возвели новые насадки, шкафные стенки и открьлки, подферменники и опорные части. Были смонтированы балки первого пролетного строения.

На подходах был выполнен перечень работ по устройству локальных очистных сооружений.

На данный момент на путепровode производят укрепления откосов габионами, устройство подферменников на промежуточной опоре №3 и краевой опоры №4. На подходах выполняется устройство водоотводных лотков.

Готовность: 60%.


Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

2. Муниципальный контракт № 23000047 от 24.03.2023 с ООО "Мостоотряд" на выполнение работ **по капитальному ремонту моста через реку Соломбалка по улице Мостовая в Северном территориальном округе городского округа "Город Архангельск"**.

Цена контракта – 142 560 000 рублей 00 копеек.


Срок окончания работ – не позднее 01.11.2023.

Сведения об объекте капитального строительства: протяженность 210 м (в том числе мост 72,695 м).

Ход выполнения работ по состоянию на 02.10.2023:

На правой половине моста через р. Соломбалка по ул. Мостовая по ходу движения в Северный округ были произведены работы по разборке существующей дорожной одежды, перильного и барьерного ограждения, демонтажу балок пролетного строения. Выполнено устройство буронабивных свай на опоре №1 и №4, монолитных железобетонных насадок, шкафных стенок и открьлков правой стороны береговых опор. Выполнена замена подферменников и опорных частей на опорах № 1-4 по правой стороне. Выполнен монтаж железобетонных балок в пролетах 1-2, 2-3 и 3-4 в количестве 3 шт. на пролет. Завершены работы по устройству конструкций мостового полотна с правой стороны моста: выравнивающий слой, наплавленная гидроизоляция, водоотводные лотки, двухслойное асфальтобетонное покрытие, барьерное и перильное ограждения. На подходах по правой половине была произведена замена дорожной одежды, устройство тротуаров, локальных очистных сооружений и водоотводных лотков.

Выполнено переключение движения транспортных средств на правую сторону.
 В данный момент производятся работы по устройству буронабивных свай на опорах №1 и №4 по левой стороне, были демонтированы балки пролетного строения и устраиваются подферменники на опорах №2 и №4.
 На данный момент выполняется устройство локальных очистных сооружений.
 Готовность: 60%.
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.
 Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет
 Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.
 Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+