

Национальный проект "Жилье и городская среда"

<p>Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	<p>По состоянию на 02.10.2023 работы по благоустройству дворовых территорий не ведутся.</p> <p>Средства городского бюджета на 1 019,6 тыс. руб. в связи с отсутствием реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2023 году на территории городского округа "Город Архангельск", по исполнителю администрация Ломоносовского территориального округа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уменьшены средства городского бюджета на 124,5 тыс. руб в связи со сложившиеся экономией; - увеличены средства городского бюджета на 1 144,1 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории со стороны ул. Смолокурова по адресу: ул. Советская, д.7, к.1 												
<p>Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.			Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)						
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.								
1	2	3	4	5	внешнее софинансирование	за счет своих средств		8					
В рамках реализации национального проекта													
41 435 093,98	38 115 820,09	777 873,89	2 541 400,00	18 175 964,50	17 659 925,48	516 039,02	43,87						
<p>Объект: Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкий (установка малых архитектурных форм)</p> <p>Муниципальный контракт от № 5-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с МУП "Городское благоустройство".</p> <p>Цена контракта 599 368,8 рублей</p> <p>Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023</p> <p>Ход выполнения работ на объекте: 100%, работы завершены, контракт исполнен</p> <p>Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p> <p>Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет</p> <p>Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin: 0 auto;"></div> наличие критических отклонений </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> наличие отклонений </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin: 0 auto;"></div> отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin: 0 auto;"></div> наличие критических отклонений	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> наличие отклонений	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin: 0 auto;"></div> отсутствие отклонений			+
<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin: 0 auto;"></div> наличие критических отклонений	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> наличие отклонений	<div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin: 0 auto;"></div> отсутствие отклонений											
		+											
<p>Объект: Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50 (установка малых архитектурных форм)</p> <p>Муниципальный контракт от № 2-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".</p> <p>Цена контракта 599 866,88рублей</p> <p>Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023</p> <p>Ход выполнения работ на объекте: 3%, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, подрядчик перенес сроки поставки МАФов на конец октября-ноября.</p> <p>Общее отставание от календарного графика 31 день.</p> <p>Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по</p>													

вопросу отставания от графика: нет
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 28.03.2023

заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 596 735,03рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 45%, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, подрядчик перенес сроки поставки МАФов на конец октября-ноября.

Общее отставание от календарного графика 031 день.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: по завершению работ на объекте будет начата претензионная работа с подрядчиком

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (озеленение территории)

Муниципальный контракт от № 11-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 521 901,22 рублей


Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, выполнено устройство газона, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 3-ГС/23 от 28.03.2023

заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 592 283,53 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 3%, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, подрядчик перенес сроки поставки МАФов на конец октября-ноября.

Общее отставание от календарного графика 31 день.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: по завершению работ на объекте будет начата претензионная работа с подрядчиком

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 8-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 529,28 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023




Ход выполнения работ на объекте: 90%, МАФЫ привезены, идет установка.

Общее отставание от календарного графика 31 день.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 6-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 559 130,73 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория у МБОУ СШ № 35 до ул. Федора Абрамова, включая зону от школы до дома № 16 корп. 1 по ул. Федора Абрамова с транзитом до ул. Полины Осипенко (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 7-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 419 730,63 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (озеленение территории)

Муниципальный контракт от № 9-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 395,01 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023


Ход выполнения работ на объекте: 100%, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 4-ГС/23 от 31.03.2023

заключен с ООО "СЕВЕР".

Цена контракта 475 407,6 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 48%, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, подрядчик перенес сроки поставки МАФов на конец октября – начало ноября.

Общее отставание от календарного графика 31 день.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: по завершению работ на объекте будет начата претензионная работа с подрядчиком

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины (устройство газона)

Муниципальный контракт от № 10-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 532,32 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 100%, контракт исполнен

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: Строительный контроль
Муниципальный контракт от № 12-ГС/23 от 29.03.2023
заключен с ООО "Технадзор +"
Цена контракта 599 000,00 рублей
Дата окончания выполнения работ: 02.10.2023
Ход выполнения работ на объекте: 75%, производится еженедельный контроль по объектам: общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)", сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины.
Общее отставание от календарного графика 0 дней.
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: да, выставлен штраф 10% от контракта.
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
	+	

Объект: общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)", сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины.
Муниципальный контракт от №1-ГС от 03.04.2023.
заключен с ООО "СЕВЕР".
Цена контракта 32 854 625,2 рублей
Дата окончания выполнения работ: 02.10.2023
Ход выполнения работ на объекте:
Общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)" - устройство дорожек, установка МАФ (скамьи, урны), устройство освещения.
Готовность на 75%; завершена установка бортового камня, практически все общестроительные работы завершены, ждем новые МАФЫ (перезаказали), т.к. те, что были ранее привезены на объект не соответствуют стандарту.

Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины - устройство тротуаров и площадки из бетонной плитки, восстановление проездов с асфальтобетонным покрытием, установка МАФ (приствольное ограждение, столбик ограждения, велопарковка, декоративные конструкции), озеленение, устройство освещения.
Готовность на 77%. Закончены работы на объекте по прокладке кабеля, введен винтовой фундамент под ограждения, закончена подготовка работы по основанию дорожки, установлен литой бортовой камень, начата установка малого бортового камня и тротуарной плитки, на сегодняшний день начали завозить на объект грунт.
Общее отставание от календарного графика 0 дней.
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: да, выставлен штраф 10% от контракта.
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
+		

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Революции и просп. Ленинградского

	<p>Муниципальный контракт от № 18-ГС/23 от 10.05.2023 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД" Цена контракта 562 452,16 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: 2%, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, подрядчик перенес сроки поставки МАФов на конец октября – начало ноября Общее отставание от календарного графика 31 день. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: по завершению работ на объекте будет начата претензионная работа с подрядчиком Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет):</p> <table border="1" data-bbox="483 622 1361 741"> <tr> <td data-bbox="483 622 778 707">наличие критических отклонений</td> <td data-bbox="778 622 1070 707">наличие отклонений</td> <td data-bbox="1070 622 1361 707">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">+</td> <td></td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений		+																																			
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
	+																																															
<p>Предоставление возмещения собственникам за изъяты жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными</p>	<table border="1" data-bbox="483 741 1540 1108"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="8">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>878 653 983,80</td> <td>0,00</td> <td>878 402 883,80</td> <td>251 100, 00</td> <td>247 133 955, 04</td> <td>247 038 362,48</td> <td>95 592,56</td> <td>28,13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Изъятие жилых помещений для муниципальных нужд у собственников вне адресных программ переселения осуществляется путем заключения соглашений об изъятии, оплачиваемых в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18.01.2022 № 67, а также путем оплаты возмещений за изымаемые помещения по решениям суда. В рамках процедуры изъятия жилых помещений для муниципальных нужд за счет муниципального бюджета за 2023 год (с 01.01.2023 по 01.10.2023) расселены жилые помещения общей площадью 4,45 тыс. кв. м (143 человека), объем выплат собственникам составил порядка 127,79 млн. руб.*</p>							Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								878 653 983,80	0,00	878 402 883,80	251 100, 00	247 133 955, 04	247 038 362,48	95 592,56	28,13
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
878 653 983,80	0,00	878 402 883,80	251 100, 00	247 133 955, 04	247 038 362,48	95 592,56	28,13																																									