

### Национальный проект "Жилье и городская среда"

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	По состоянию на 30.06.2023 работы по благоустройству дворовых территорий не ведутся. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>1019 600, 00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1019 600, 00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								1019 600, 00	0,00	0,00	1019 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																			
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																					
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
В рамках реализации национального проекта																																										
1019 600, 00	0,00	0,00	1019 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Объект: Тротуар и сквер вдоль дома № 104 по просп. Троицкий (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 5-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с МУП "Городское благоустройство". Цена контракта 599 368,8 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: 3%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы, работы по укладке плитки и устройства линии освящения Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да. Статус реализации: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;"> наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;"> наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+																																			
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																								
		+																																								
	Объект: Сквер в районе ул. Воскресенской и просп. Обводный канал, д. 48, 50 (установка малых архитектурных форм) Муниципальный контракт от № 2-ГС/23 от 28.03.2023 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 599 866,88рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: 3%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней.																																									

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет  
 Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
 Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на пересечении просп. Троицкого и ул. Поморской (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 1-ГС/23 от 28.03.2023  
 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 596 735,03рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 5%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
 Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (озеленение территории)

Муниципальный контракт от № 11-ГС/23 от 29.03.2023  
 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 521 901,22 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 3%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
 Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 3-ГС/23 от 28.03.2023  
 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 592 283,53 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 3%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы



Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер на перекрестке ул. Гагарина и просп. Советских космонавтов по четной стороне (установка малых архитектурных форм)  
Муниципальный контракт от № 8-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".  
Цена контракта 599 529,28 рублей  
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023  
Ход выполнения работ на объекте: 5%, МАФ привезен, установка планируется после завершения общестроительных работ на объекте  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
Статус реализации:


 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской (установка малых архитектурных форм)  
Муниципальный контракт от № 6-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".  
Цена контракта 559 130,73 рублей  
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023  
Ход выполнения работ на объекте: 3%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.  
Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория у МБОУ СШ № 35 до ул. Федора Абрамова, включая зону от школы до дома № 16 корп. 1 по ул. Федора Абрамова с транзитом до ул. Полины Осипенко (установка малых архитектурных форм)  
Муниципальный контракт от № 7-ГС/23 от 29.03.2023 заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".  
Цена контракта 419 730,63 рублей  
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023  
Ход выполнения работ на объекте: 5%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы  
Общее отставание от календарного графика 0 дней.  
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (озеленение территории)

Муниципальный контракт от № 9-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 395,01 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023




Ход выполнения работ на объекте: 11%, разбивка участка для озеленения, закупка материалов

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Общественная территория на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж) (установка малых архитектурных форм)

Муниципальный контракт от № 4-ГС/23 от 31.03.2023

заключен с ООО "СЕВЕР".

Цена контракта 475 407,6 рублей




Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 17%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины (устройство газона)

Муниципальный контракт от № 10-ГС/23 от 29.03.2023

заключен с ООО "НОРДСТРОЙ СЕРВИС".

Цена контракта 599 532,32 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 3%, разбивка участка для озеленения, закупка материалов

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Объект: Строительный контроль  
Муниципальный контракт от № 12-ГС/23 от 29.03.2023  
заключен с ООО "Технадзор +"  
Цена контракта 599 000,00 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте: 3%, производится еженедельный контроль по объектам : общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)", сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Объект: общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)", сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины.

Муниципальный контракт от №1-ГС от 03.04.2023.  
заключен с ООО "СЕВЕР".

Цена контракта 32 854 625,2 рублей

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023

Ход выполнения работ на объекте:

Общественная территория "Пересечение ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)" - устройство дорожек, установка МАФ (скамьи, урны), устройство освещения.

Готовность на 22%; начата установка бортового камня, на территории идет разбивка участка, заказаны опора освещение и МАФ, так же заказаны и доставлены тротуарная плитка и бортовой камень.

Сквер по ул. Воскресенской от "Нулевой версты" до набережной Северной Двины - устройство тротуаров и площадки из бетонной плитки, Восстановление проездов с асфальтобетонным покрытием, установка МАФ (пристольное ограждение, столбик ограждения, велопарковка, декоративные конструкции), озеленение, устройство освещения.

Готовность на 28%. Закончены работы на объекте по прокладке кабеля, введен винтовой фундамент под ограждения, закончена подготовка работы по основанию дорожки, установлен литой бортовой камень, начата установка малого бортового камня и тротуарной плитки, на сегодняшний день начали завозить на объект грунт. Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет):

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

	<p>Объект: Общественная территория на пересечении ул. Революции и просп. Ленинградского Муниципальный контракт от № 18-ГС/23 от 10.05.2023 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД" Цена контракта 562 452,16 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2023 Ход выполнения работ на объекте: 2%, МАФ заказаны, в настоящее время на объекте идут общестроительные работы Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет):</p> <table border="1" data-bbox="485 622 1362 741"> <tr> <td data-bbox="485 622 778 712">наличие критических отклонений</td> <td data-bbox="778 622 1072 712">наличие отклонений</td> <td data-bbox="1072 622 1362 712">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+																																		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными</p>	<table border="1" data-bbox="485 741 1538 1106"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="485 741 900 808">Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.</th> <th colspan="3" data-bbox="900 741 1337 808">Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.</th> <th data-bbox="1337 741 1538 949" rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2" data-bbox="1011 808 1337 842">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1011 842 1193 949">внешнее софинансирование</th> <th data-bbox="1193 842 1337 949">за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" data-bbox="485 981 1538 1014" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>925 923 844,84</td> <td>0,00</td> <td>925 672 744,84</td> <td>251 100, 00</td> <td>172 217 984,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,60</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="485 1106 1538 1346">Изъятие жилых помещений для муниципальных нужд у собственников вне адресных программ переселения осуществляется путем заключения соглашений об изъятии, оплачиваемых в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18.01.2022 № 67, а также путем оплаты возмещений за изымаемые помещения по решениям суда.</p> <p data-bbox="485 1346 1538 1473">В рамках процедуры изъятия жилых помещений для муниципальных нужд за счет муниципального бюджета за 2023 год (с 01.01.2023 по 01.07.2023) расселены жилые помещения общей площадью 2,84 тыс. кв. м (89 человек), объем выплат собственникам составил порядка 77,96 млн. руб.*</p>							Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								925 923 844,84	0,00	925 672 744,84	251 100, 00	172 217 984,88	0,00	0,00	18,60
Сводная бюджетная роспись на 2023 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2023 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
925 923 844,84	0,00	925 672 744,84	251 100, 00	172 217 984,88	0,00	0,00	18,60																																									