

**Информация о реализации национальных проектов на территории
городского округа "Город Архангельск", 1 квартал 2022 года**

Национальный проект "Жилье и городская среда"								
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.			Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
713800 0	0	0	7138 000	130759 6	0	0	18,32	
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.			Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
100598 890	95974 330	19586 60	2665 900	0	0	0	0	
Объект: Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ" Муниципальный контракт от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО "ЭКОПРОМ". Цена контракта 65 000 000,00 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022) Ход выполнения работ на объекте: устройство дорожек с покрытием тротуарной плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство газонов, установка МАФ, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 26%. Общее отставание от календарного графика: (продление контракта). Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: низкий темп производства работ, ведется претензионная работа. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				
		+						
Объект: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап); Парк им. В.И. Ленина; Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину; Общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской; Пл. Мира Муниципальный контракт от 13.09.2021 № 4-ГС заключен с ЗАО "Северная Роза". Цена 121 646 728,79 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022) Ход выполнения работ на объекте: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап): подготовительные работы, устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки,								

бортовые камни, устройство площадок с резиновым покрытием, устройство площадки из песка и отсева, МАФ, устройство газонов, озеленение, устройство ограждений. Выполнение работ на объекте: 45%

Ход выполнения работ на объекте: "Парк им. В.И. Ленина":

подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры. Выполнение работ на объекте: 50%

территория Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину:

подготовительные работы, наружное освещение, бортовые камни, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, ремонт ограждений, озеленение. Выполнение работ на объекте: 45%

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской: подготовительные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, озеленение. Выполнение работ на объекте: 60%

Ход выполнения работ на объекте: Пл. Мира:

Облицовка гранитом стеллы, МАФ. Выполнение работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика: (продление контракта).

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиком: низкий темп производства работ, ведется претензионная работа

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: "Наб. Северной Двины"

Муниципальный контракт от 10.11.2021 № 10-ГС заключен с МУП "Городское благоустройство"

Цена контракта 32 997 398,3руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022).

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, установка свай, монтаж металлоконструкций, монтаж прогулочной зоны. Завершение при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022.

Общее отставание от календарного графика (продление контракта).

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Территория общего пользования вдоль просп. Чумбарова-Лучинского"

Дата посещения:

Состав участников:

Муниципальный контракт от 29.10.2021 № 9-ГС

заключен с ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД".

Цена контракта 13 624 889,05 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022)

Ход выполнения работ на объекте: Замена наружного освещения. Завершение при наступлении благоприятных погодных условий, но не позднее 01.06.2022.

Общее отставание от календарного графика (продление контракта).

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да

Статус реализации:

	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ■ наличие критических отклонений ■ наличие отклонений ■ отсутствие отклонений</div>							
	+							
<p>Объект: Общественная территория на пересечении просп. Советских космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской); общественная территория по просп. Обводный канал от ул. Садовой до ул. Логинова вдоль домов № 91 по просп. Обводный канал и № 33 по ул. Логинова; сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской; общественная территория у дома № 30 по ул. Прокопия Галушина; общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской; общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской; общественная территория между автодорогой и домами № 18, № 19 по Лахтинскому шоссе; общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп.1</p> <p>Муниципальный контракт от 17.12.2021 № 14-ГС заключен с ООО "ЭКОПРОМ". Цена контракта 99 891 650,02 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.09.2022. Ход выполнения работ на объекте: 0%. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Статус реализации:</p>								
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ■ наличие критических отклонений ■ наличие отклонений ■ отсутствие отклонений</div>							
	+							
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
384529 727	0	38304 9927	1479 800	152842 324	0	0	39,75	
Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
223800	0	0	2238 00	0	0	0	0	
Строительство многоквартирного дома по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
447400	0	0	4474 00	0	0	0	0	

Строительство многоквартирных домов в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	977500	0	0	977500	0	0	0	0
Строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	6516300	0	0	6516300	0	0	0	0