

**Отчет**  
**об исполнении национального проекта "Демография"**  
**по состоянию на "01" ноября 2021 года.**

Наименование мероприятия	Отчет
Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	
<p>"Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска",  <b>мероприятие 53</b></p>	<p>Муниципальный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта от 04.10.2019 № 19004576, подрядная организация ООО "Стройцентр".          Цена контракта 303 483 480,00 руб.          Дата окончания выполнения работ:          1 этап (проектирование) – не позднее 25.12.2019 г.          2 этап (строительство и ввод в эксплуатацию) – не позднее 01.12.2021 г.          (заключено доп. соглашение № 5 от 28.09.2021 г.)          Ход выполнения работ:          Положительное заключение гос. экспертизы проектной документации от 08.04.2020 № 29-1-1-3-011060-2020.          Положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости от 06.07.2020 № 29-1-1-2-029056-2020.          Разрешение на строительство от 05.06.2020 № RU 29-30-1000-306-2020.          Выполнено:          устройство ростверка 100%, теплокамера залита УТ2, лотки - 100%, наружные сети водопровода и канализации 100 %, монолитный пояс под плиты 100%, устройство фундаментных блоков 100%, монтаж плит на отм. 0,000 – 100%, укладка труб теплотрассы - 100 % , устройство теплотрассы к существующей тепловой камере – 100%, монтаж плит на отм. 3,000 – 100%, монтаж плит на отм. 6,000 - 100%, армирование монолитных участков перекрытия на отметке 0,000 - 100%, устройство крылец 100%, кладка 100%, установка оконных блоков 100%, штукатурные работы – 100 %, устройство перегородок – 100%.          Процент готовности объекта – 95%.          Средства бюджета 2020 году освоены в полном объеме.          В соответствии с представлением прокуратуры об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере №07-08-2021 от 27.09.2021 г. установлен срок окончания выполнения работ по второму этапу (строительство и ввод в эксплуатацию) не позднее 01.12.2021г. Отставание от графика в настоящее время отсутствует.          Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): применены все возможные меры – осуществляется постоянный контроль за строительством, совещания.          Всего израсходовано за 2019-2021 годы 81% бюджетных ассигнований от общей стоимости объекта.</p>

Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2021 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
275 447,22	269 477,00	5 498,92	501,30	218 541,05	218 322,55	218,5	79%

Иные муниципальные контракты:  
Муниципальный контракт на экспертизу выполненных работ от 10.04.2020 № 8-С заключен с ООО СК "Дельта Строй".  
Цена контракта 295 000,00 руб.  
Дата окончания выполнения работ: не ранее даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
Ход выполнения работ: выполняются работы по экспертизе выполненных работ.

"Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска" **мероприятие 28**

Муниципальный контракт на строительство объекта от 21.09.2018 № 18003511, подрядная организация ООО "СМУ № 1".  
Цена контракта 197 261 439,02 руб.  
Дата окончания выполнения работ: в соответствии с контрактом – 01.11.2019 г., в соответствии с доп. соглашением – 01.07.2020 г.  
Ход выполнения работ:  
Строительство завершено, укомплектован оборудованием.  
Получено ЗОС от 15.07.2021 № 01-05/349  
Разрешение на ввод получено 15.07.2021  
Регистрация права собственности 27.07.2021  
Получена лицензия на ведение образовательной деятельности 11.08.2021.  
Процент строительной готовности объекта – 100%.  
Процент освоения денежных средств – 93%.  
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядчику направлены требования об уплате неустоек за период 2019-2020 гг. в сумме 4 503 283,90 руб., из них подрядчиком оплачено 1 614 085,66 руб. (неустойки за 2019 год).  
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): применены все возможные меры – осуществляется постоянный контроль за строительством, рабочие поездки, совещания.  
  
*Всего израсходовано за 2018-2021 годы 92% бюджетных ассигнований от общей стоимости объекта (кассовый расход на: 2018 год – 8 961,13358 тыс. руб., на 2019 год – 80 040,51499 тыс. руб., на 2020 год – 71 069,75021 тыс. руб.)*

Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2021 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
41 504,69	32 227,20	3 604,79	5 399,60	2 6289,1	23827	2458,1	63 %

Иные муниципальные контракты:

Авторский надзор – ООО "Альянс-проект", МК № 18000377 от 04.12.2018 г. Цена контракта 287 900,53 руб.

Экспертиза выполненных работ – ООО "СК Дельта-строй", МК № 18000371 от 27.11.2018 г. Цена контракта 1 000 000,00 руб.

Выполнена закупка технологического оборудования на общую сумму 18 987 770 руб.

Мебель пищеблока	№ 18005531 от 24.12.2018	ООО "Хорека"	381 552,12
Мягкий инвентарь	№ 18005362 от 25.12.2018	ООО "АКТИВ"	496 089,83
Стол с охлаждающим шкафом, тележка сортировочная, тележка транспортная	№ 66-С от 12.12.2018	ООО "Хорека 29"	96 320,00
Холодильник фармацевтический, сушильный шкаф	№ 65-С от 12.12.2018	ООО "Хорека 29"	45 386,34
Матрацы ватные 1400х600 мм	№ 61-С от 10.12.2018	ООО "А-Комфорт"	99 400,00
Матрацы ватные 1200х600 мм, подушки	№ 62-С от 10.12.2018	ИП Поляков Ю.Е.	99 000,00
Стенды	№ 70-С от 13.12.2018	ООО "Оберег +"	99 990,00
Методическая литература	№ 71-С от 13.12.2018	ООО "Оберег +"	34 406,00
Художественная литература	№ 112-С от 21.12.2018	ООО "Оберег +"	79 473,00
Мебель детская ЛДСП	№ 19000003 от 04.07.2019	ФКУ ИК № 13 ГУФСИН	4 151 950,00
Мебель офисная	№ 19000004 от 04.07.2019	ФКУ ИК № 13 ГУФСИН	1 586 469,00
Профессиональная бытовая техника без огр. (плиты, сушилки для рук, тестомес и т.д.)	№ 19004927 от 28.10.2019	ООО "Хорека 29"	1 029 819,60
Профессиональная бытовая техника с огр. (пароконвектомат, котел, сушильная и швейная машины)	№ 19004919 от 28.10.2019	ООО "Хорека 29"	443 880,60
Спортивный инвентарь	№ 19005807 от 02.12.2019	ИП Шкут В.В.	1 220 946,52
Игрушки	№ 19006366 от 19.12.2019	ИП Пашкевич Е.В.	5 562 531,48
Жалюзи	№ 66-С от 12.11.2019	ООО "Ролс"	231 767,20

Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, программное обеспечение	№ 68-С от 13.11.2019	ИП Вагин Д.С.	214 920,00
Экраны мобильные, проектор, принтеры, МФУ	№ 67-С от 12.11.2019	ООО "Арго"	286 209,00
Облучатели, рециркуляторы, оборудование для медицинского кабинета, вешалки	№ 73-С от 15.11.2019	ИП Поткина Е.А.	298 656,00
Оборудование для пищеблока, санитарно-бытового помещения, прачечной, столовая посуда	№ 79-С от 20.11.2019	ИП Поткина Е.А.	295 856,00
Хозяйственные принадлежности для групп, туалетных, буфетных, санузла, сейфы, овощной ларь	№ 80-С от 20.11.2019	ИП Сабина Л.А.	295 985,00
Канцелярские товары	№ 85-С от 27.11.2019	ООО "ТД Оливия"	299 617,50
Инвентарь для медицинского кабинета	№ 86-С от 27.11.2019	ИП Посланчик М.А.	299 301,80
Товары для кабинетов логопеда, психолога	№ 88-С от 02.12.2019	ИП Семенова А.А.	299 976,50
Ванны и прочее	№ 90-С от 09.12.2019	ИП Сабина Л.А.	299 715,00
Товары для музык. зала, мягкая мебель и прочее	№ 94-С от 11.12.2019	ИП Клинский А.В.	299 538,00
Фильтр для воды	№ 93-С от 11.12.2019	ООО Ресурс МПС	130 277,00
Холодильники, шкаф для хлеба, мойки, ванна	№ 99-С от 16.12.2019	ИП Поткина Е.А.	263 811,00
Холодильник	№ 100-С от 16.12.2019	ИП Сабина Л.А.	84 780,00
<p>Заключены контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям:          ПАО "ТГК-2" № 18000011 от 12.11.2018 на сумму 4 311 327,37 руб. подключение к системе теплоснабжения.          ООО "АСЭП" № 18000013 от 27.11.2018 на сумму 18 724,24 руб. тех. присоединение к электрическим сетям          МУП "Водоканал" № 18000014 от 13.12.2018 на сумму 2 987 628,85 руб. тех. присоединение к централизованной системе водоотведения          ООО "РВК-центр" № 19000002 от 02.07.2019 на сумму 3 125 124,00 руб. тех. присоединение к централизованной системе водоснабжения  <u>Ход выполнения работ:</u> работы выполнены.</p>			