

**Информация о реализации национальных проектов
на территории городского округа "Город Архангельск" за 2022 год**

Национальный проект "Демография"

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в т.ч. спортивных сборных команд РФ. Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования и муниципальными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
11 080 813,4	2 211 771,8	7 506 305,2	1 362 736,4	11 080 812,7	9 718 076,4	1 362 736,3	100,0

Информация о расходовании средств отраслевым органом не предоставляется.

Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, в том числе хранение приобретенного оборудования и экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	10 615,7	0,0	0,0	99,2

Новое здание детского сада "Семицветик" по адресу ул. Первомайская, д. 5, корпус 1 введено. Свою работу начал в января текущего года. Открыто 12 групп на 280 мест для детей в возрасте от года до семи лет. В штате садика – 24 воспитателя и 6 специалистов. Муниципальный контракт № 77-25ТП/0318а/18000013 от 27.11.2018 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объекте: электроустановка для строительства и эксплуатации здания детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне ТО Майская горка Архангельска, к электрической сети, подрядная организация - ООО "АСЭП";
Цена контракта 18 724,24 руб.
Дата окончания выполнения работ: 31.12.2019 г.
Ход выполнения работ на объекте: работы выполнены в полном объеме 11.01.2021 г.
Оплачено 13.10.2022 по исполнительному листу № ВС 037985268 от 26.04.2022 - 10 615,69 руб.

Национальный проект "Образование"

Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
37 243 360,5	33 478 254,5	3 719 806,1	45 300,0	37 242 492,7	37 198 060,5	44 432,2	100,0

Школа введена. Лицензия получена. С 1 сентября текущего года ведется образовательная деятельность.
Муниципальный контракт на строительство объекта от 19.06.2019 N 19000576 заключен с ООО «Ортост-Фасад».
Цена контракта 996 250 854,75 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.07.2022 г.
Ход выполнения работ на объекте: работы выполнены в полном объеме

Общее отставание от календарного графика: отсутствует.
 Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: - Школа сдана в декабре 2022 года. (Сумма контракта увеличена на 37 243 360,5 в связи с удорожанием материалов).

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
615 300,0	0,0	0,0	615 300,0	615 264,3	0,0	0,0	99,9

В 2022 году работы по благоустройству дворовых территорий не велись.

Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
116 200 496,7	68 641 527,8	1 400 847,5	46 158 121,4	101 182 632,7	70 042 375,2	31 140 257,5	87,1

Объект: Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ"

Муниципальный контракт от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО "ЭКОПРОМ".

Цена контракта 65 000 000,00 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (работы завершены в 2022 г.)

Ход выполнения работ на объекте: виды работ:

устройство дорожек с покрытием тротуарной плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство газонов, установка МАФ, наружное освещение. Работы завершены.

Общее отставание от календарного графика.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа.

Объект: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской; общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской.

Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 3-ГС

заключен с ООО "ВИТАЛ-КОНТРАКТ".

Цена контракта 43 417 619,06 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской: подготовительные работы, устройство бортовых камней, покрытие тротуара из тротуарной плитки, восстановление покрытия тротуара из тротуарной плитки, монтаж МАФ, озеленение, наружное освещение, прокладка кабельной линии, установка опор освещения.

Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской: демонтажные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство покрытий парковок, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство покрытий бесшовных из резиновой крошки, устройство покрытий из отсева, устройство МАФ и оборудования, озеленение.

Выполнение работ на объекте: 100%

Объект: Общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1, Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской)

Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 4-ГС

заключен с МУП Городское благоустройство.
Цена контракта 21 133 865,52 руб.
Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: Общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1.: подготовительные работы, установка бортовых камней бетонных, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, сборка и монтаж МАФ, обезжиривание поверхности основания асфальтобетона, озеленение, установка светильников, уборка территории от строительного мусора, благоустройство территории. Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: Общественная территория на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской): подготовительные работы, установка бортовых камней бетонных, устройство покрытий из тротуарной плитки (серая и бежевая), устройство бетонных плитных тротуаров, установка МАФ, озеленение, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 100%

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да

Объект: Общественная территория Пл. Мира

Муниципальный контракт от 28.06.2022 № 2-ГС
заключен с Нордстрой сервис.

Цена контракта 14 980 000 руб.

Дата окончания выполнения работ: 10.08.2022.

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, демонтаж покрытий из плит и бортовых камней, устройство покрытий из тротуарной плитки, вывоз строительного мусора, устройство газонов, наружное освещение. Выполнено работ на объекте: 100%

Объект: Общественная территория "Наб. Северной Двины" (в районе ул. Поморской в г. Архангельске)

Муниципальный контракт от 22.07.2022 № 5-ГС
заключен с ООО "Ремонт Лайв".

Цена контракта 4 703 400 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.09.2022.

Ход выполнения работ на объекте: выполнено работ на объекте: 100% Исполнительная документация не предоставлена.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория "Наб. Северной Двины" (в районе ул. Поморской в г. Архангельске) 2 этап

Муниципальный контракт от 22.07.2022 № 8-ГС
заключен с ООО "ТПК ОСНОВА".

Цена контракта 4 432 022,40 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: Подготовительные работы, вывоз строительного мусора, установка бортовых камней, укладка брусчатки, установлен пандус. Устройство освещения. Выполнено работ на объекте: 100%

Объект: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап); Парк им. В.И. Ленина; Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину; Общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской; Пл. Мира

Муниципальный контракт от 13.09.2021 № 4-ГС
заключен с ЗАО "Северная Роза".

Цена 112 970 970,72 руб.

Дата окончания выполнения работ: работы завершены в 2022 г.

Ход выполнения работ на объекте: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап):

подготовительные работы, устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки, бортовые камни, устройство площадок с резиновым покрытием, устройство площадки из песка и отсева, МАФ, устройство газонов, озеленение, устройство ограждений. Выполнение работ на объекте:

100%

Ход выполнения работ на объекте: "Парк им. В.И. Ленина":
подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры. Выполнение работ на объекте: 100%

территория Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину:
подготовительные работы, наружное освещение, бортовые камни, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, ремонт ограждений, озеленение. Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской:
подготовительные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, озеленение. Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: Пл. Мира:
Облицовка гранитом стеллы, МАФ. Выполнение работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика.
Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да
Статус реализации: Работы завершены

Объект: "Наб. Северной Двины"
Муниципальный контракт от 10.11.2021 № 10-ГС
заключен с МУП "Городское благоустройство"
Цена контракта 32 997 398,3руб.
Дата окончания выполнения работ: завершение работ в 2022 г.
Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, установка свай, монтаж металлоконструкций, монтаж прогулочной зоны. Выполнение работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика.
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да
Статус реализации: работы завершены

Объект: "Территория общего пользования вдоль просп. Чумброва-Лучинского"
Муниципальный контракт от 29.10.2021 № 9-ГС
заключен с ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД".
Цена контракта 13 624 889,05 руб.
Дата окончания выполнения работ: завершение работ в 2022 г.)
Ход выполнения работ на объекте: Замена наружного освещения. Выполнение работ на объекте: 100%.

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа.
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да
Статус реализации: работы завершены

Объект: заключено 18 муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации
Цена контрактов всего 10 026 125,00 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.11.2022.
Ход выполнения работ на объекте: в связи с нарушением подрядными организациями условий и сроков исполнения муниципальных контрактов в 2022 году, работы по разработке проектно-сметной документации были не оплачены. В связи с чем, предусмотрено повторное участие в конкурсе на предоставление субсидии в 2023 на разработку проектно-сметной документации.

Объект: Заключены и исполнены 27 муниципальных контрактов на покупку техники, оборудования, транспортных средств, инструментов, МАФ
 Цена контрактов всего 41 319 687,52 руб.
 Дата окончания выполнения работ: до 27.12.2022.
 Ход выполнения работ на объекте: выполнено

Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1 513 055 461,5	0,0	1 512 195 961,5	859 500,0	1 452 595 022,7	1 451 784 130,7	810 892,0	96,0

Изъятие жилых помещений для муниципальных нужд у собственников вне адресных программ переселения осуществляется путем заключения соглашений об изъятии, оплачиваемых в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18.01.2022 № 67, а также путем оплаты возмещений за изымаемые помещения по решениям суда.

Строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска

Объект: Разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска"
 Муниципальный контракт от 08.06.2021 № 21000370 заключен с ООО "ПМ "Аксиома".
 Цена контракта 7 500 000 руб.
 Проектные работы выполнены.
 Дата сдачи проектно-сметной документации в департамент, транспорта, строительства и городской инфраструктуры: 23.12.2022.



Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
4 577 788,2	0,00	3 204 451,7	1 373 336,5	4 577 788,2	3 204 451,7	1 373 336,5	100,0

В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей заявка департамента образования признана победителем.
 Средства на приобретение специального транспортного средства доведены до МБОУ СШ № 28.
 11.05.2022 состоялся аукцион. Контракт от 18.05.2022. Автобус поставлен, контракт исполнен.

Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
553 755,0	0,00	470 643,6	83 111,4	553 755,0	470 643,6	83 111,4	100,0

Департаментом образования на конкурсной основе от 24.02.2022 получена субсидия на

<p>деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Развитие материально-технической базы МУ</p>	<p>реализацию мероприятий по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами. По результатам конкурса МБОУ СШ № 62 признана победителем. Заключено соглашение между ДО и ОУ: от 17.05.2022 № 872. Заключен контракт на поставку оборудования для оснащения кабинета ПДД в МБОУ СШ № 62 от 27.06.2022 № 2022.730932 Оборудование поставлено в полном объеме, контракт исполнен.</p>
---	---

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
458 499 579,3	0,00	413 699 002,9	44 800 576,4	435 789 919,2	393 230 195,9	42 559 723,3	95,1

Ремонт асфальтобетонного покрытия 13 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 13,2 км.
 Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году:
Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией:
 1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома № 66 по ул. Маяковского;
 2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;
 3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская;
 4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до прзд. Приорова;
 5. дорога на пос. Турдеевск;
 6. дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного);
 7. ул. Красноармейская;
 8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;
 9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД.
 10. Подход к Кузнечевскому мосту
Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части:
 1. ул. Первомайская от дома № 32 до пр. Ленинградский;
 2. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной;
 3. наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.
 Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом с 11 апреля по 30 июля 2022 года.
 По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры.

Муниципальный контракт на строительство объекта от 29.12.2021 N 21001185 заключен с ООО «Дорожный Сервис» на сумму 30 836 680,24 рублей.
 Дата окончания выполнения работ: 30.07.2022 г.
 Ход выполнения работ на объекте: работы выполнены в полном объеме

Муниципальный контракт № 21001141 от 27.01.2022 с ЗАО "АГСУМ" на сумму 397 864 069,91 рублей. В рамках данного муниципального контракта выполнен ремонт на 9 объектах дорожной инфраструктуры.
 Дата окончания выполнения работ 30.09.2022 г.
 Ход выполнения работ: с отставанием от графика.
 Общее отставание от календарного графика 61 день.
 Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: привлечены субподрядные организации, работы окончены.

В ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств – заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с подрядной организацией ООО "Севдорстройсервис" площадью 8220 м². Контракт № 22000091 от 24.04.2022
 Цена контракта 24 066 249,85 руб.
 Дата окончания выполнения работ 06.10.2022

	<p>Ход выполнения работ: работы выполнены в полном объеме. Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.</p>
--	--