

**Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" по состоянию на 01.07.2022**

<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>								
Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	<p>В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей заявка департамента образования признана победителем.</p> <p>Средства на приобретение специального транспортного средства доведены до МБОУ СШ № 28. Сумма областного бюджета - 4 583,6 тыс.руб.</p> <p>11.05.2022 состоялся аукцион. Контракт от 18.05.2022. Поставка автобуса не позднее 31.08.2022 согласно контракту.</p>							
	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта								
8 096 600	0	4 583 600	3513000	0	0	0	0	
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Развитие материально-технической базы МУ	<p>Департаментом образования подготовлена и направлена заявка для участия в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами.</p> <p>По результатам конкурса от 24.02.2022 МБОУ СШ № 62 признана победителем. Заключено соглашение между ДО и ОУ: от 17.05.2022 № 872.</p>							
	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта								
575 000	0	488 700	86300	0	0	0	0	
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных	<p>Планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 13 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 13,2 км.</p>							
	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта								
459 220 889	0	414 268 689	44 952 200	34 451 811	0	0	7,5	
<p>Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году:  <i>Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией:</i></p>								

<p>дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	<p>1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома №66 по ул. Маяковского;  2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;  3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская;  4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до прзд. Приорова;  5. дорога на пос. Турдеевск;  6. дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного);  7. ул. Красноармейская;  8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;  9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД.</p> <p><i>Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части:</i>  10. ул. Первомайская от дома №32 до пр. Ленинградский;  11. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной;  12. наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев.</p> <p>Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом с 11 апреля по 30 июля 2022 года.</p> <p>По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры.</p> <p>По итогам 1 лота заключен муниципальный контракт № 21001185 от 29.12.2021 с ООО "Дорожный сервис" на сумму 30 836 680,24 рублей. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт «картами» на 3 объектах ремонта. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 июля 2022 года.</p> <p>По итогам 2 лота заключен муниципальный контракт № 21001141 от 27.01.2022 с ЗАО "АГСУМ" на сумму 397 864 069,91 рублей. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт на 9 объектах дорожной инфраструктуры. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года.</p> <p>В ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств в размере 24 066 249,85 рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с подрядной организацией ООО "Севдорстройсервис" площадью 8220 м2. Объект ремонта на экономию денежных средств:</p> <p>13. подход к Кузнечевскому мосту. В настоящее время работы выполнены на данном объекте.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.</p> <p>Муниципальный контракт на строительство объекта от 29.12.2021 N 21001185 заключен с ООО «Дорожный Сервис».  Цена контракта 30 836 680,24 руб.  Дата окончания выполнения работ: 30.07.2022 г.  Ход выполнения работ на объекте: в соответствии с графиком  Общее отставание от календарного графика 0 дней.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно; применены все возможные меры)</p> <p>Иные муниципальные контракты:  - муниципальный контракт от 27.01.2022 N 21001141 заключен с ООО «АГСУМ».  Цена контракта 397 864 069,91 руб.  Дата окончания выполнения работ 30.09.2022 г.  Ход выполнения работ: в соответствии графиком  Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p>
---	---

	<p>Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно; применены все возможные меры): привлечение субподрядчиков.</p>
--	--

- муниципальный контракт от 25.04.2022 N 22000091 заключен с ООО «Севдорстройсервис».

Цена контракта 24 066 249,85 руб.

Дата окончания выполнения работ 06.10.2022

Ход выполнения работ: работы выполнены в полном объеме.