




























Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 31 декабря 2024 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"													
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)						
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.							
						внешнее софинансирование		за счет своих средств					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
	В рамках реализации национального проекта												
86 111 032,72	22 274 315,89	454 577,86	63 382 138,97	26 193 118,51	22 728 893,75	3 464 224,76	30,42						
<p>Объект: Набережная реки Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 1-ГС/24 от 31.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 24 684 291,78 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: работы завершены 28.11.2024 Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации: Выполнено: устройство тротуаров с покрытием из деревянного настила и отсева, устройство детской площадки, устройство площадки с деревянным настилом, установка малых архитектурных форм, озеленение, устройство линии наружного освещения. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: ведется претензионная работа, направлено требование об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств. Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): да. Статус реализации:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> наличие критических отклонений</td> <td style="width: 33%;"> наличие отклонений</td> <td style="width: 33%;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений											
		+											
<p>Объект: Набережная Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 6-ГС/24 от 31.05.2024 заключен с ООО "КСТ". Цена контракта 113 609 093,82 руб. Дата окончания выполнения работ: 30.05.2025 Выполнено: устройство свайного основания, металлокаркаса, частично выполнено устройство деревянного настила, частично устройство ограждения, закуплены малые архитектурные формы, закуплено электротехническое оборудование, выполнена планировка грунта. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Срок завершения муниципального контракта до 30.05.2025. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: нет Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/нет): достаточно, да.</p>													

	<p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 185 1361 309"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>Объект: Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской Муниципальный контракт от № 2-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД". Цена контракта 421 003,41 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены. Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 645 1361 768"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>Объект: Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме, в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А) Муниципальный контракт от № 3-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 394 855,31 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: поставка оборудования – 100%, выполнение работ -100%. Работы завершены. Общее отставание от календарного графика 0 дней.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 1115 1361 1238"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">наличие критических отклонений</td> <td style="text-align: center;">наличие отклонений</td> <td style="text-align: center;">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>											наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+				наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+				наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+													
																																																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
		+																																														
																																																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
		+																																														
																																																
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																														
		+																																														
<p>Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными</p>	<table border="1" data-bbox="483 1236 1540 1601"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>43 874 536,71</td> <td>0,00</td> <td>43 853 136,71</td> <td>21 400,00</td> <td>43 874 536,71</td> <td>43 853 136,71</td> <td>21 400,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>В 2024 году дополнительные меры поддержки согласно Порядку предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп (далее – Порядок) получили собственники 26 жилых помещений (включая доли) площадью 629,68 кв. м, в которых проживали 32 человека. По состоянию на 31.12.2024 без финансовой поддержки фонда расселено 4 жилых помещения площадью 173,78 кв. м (4 человека).</p>							Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								43 874 536,71	0,00	43 853 136,71	21 400,00	43 874 536,71	43 853 136,71	21 400,00	100,00
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																									
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																											
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																										
1	2	3	4	5	6	7	8																																									
В рамках реализации национального проекта																																																
43 874 536,71	0,00	43 853 136,71	21 400,00	43 874 536,71	43 853 136,71	21 400,00	100,00																																									
Национальный проект "Культура"																																																
<p>Развитие</p>	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.			Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения																																									

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (создание на базе муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" виртуального концертного зала)						в т.ч.		(п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	1 259 763,16	1 000 000,00	20 408,16	239 355, 00	1 259 763,16	1 020 408,16	239 355,00	100,00
<p>Объект: Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК").</p> <p>По результатам проведения Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора муниципальному учреждению культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") в 2024 году выделена субсидия в сумме 1 259 763,16 рублей, на создание Виртуального концертного зала (далее – ВКЗ).</p> <p>Работы по созданию ВКЗ были выполнены своевременно.</p> <p>Торжественное открытие ВКЗ состоялось 18 октября в 15:00.</p> <p>Статус реализации:</p>								
наличие критических отклонений			наличие отклонений			отсутствие отклонений		
						+		
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"								
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	544 468 289,16	0,00	500 000 000,00	44 468 289, 16	522 543 288,75	491 172 809,31	31 370 479,44	95,97
<p>В 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланировано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 8 объектах дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 10,6 км.</p> <p>Перечень объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просп. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Урицкого, протяженностью 4,80 км; – ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до д. № 53 по ул. Маяковского, протяженностью 0,30 км; – ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод, протяженностью 1,79 км; – ул. Кирпичного Завода, протяженностью 1,1 км; – наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской, протяженностью 1,00 км; – ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал, протяженностью 1,18 км; – ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,23 км; – ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,20 км. 								

Заключен муниципальный контракт на строительство двух объектов от 19.01.2024 N 23000517 с ООО "Автодороги".

Цена контракта 378 936 352,00 руб.

Объекты:

Просп. Ломоносова на участке от ул. Гагарина до ул. Урицкого;
Ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до дома № 53 по ул. Маяковского.

Статус реализации: **работы выполнены в полном объеме**

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 18.03.2024 N 24000050 с ООО "Автодороги".

Цена контракта 150 203 470,00 руб.

Выполнение ремонтных работ "картами" путем устройства нового асфальтобетонного покрытия и частичное восстановление тротуаров:

- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный завод;
- ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого;
- наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодская (проезжая часть + тротуар);
- ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал (проезжая часть + тротуар);
- ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого.
- ул. Кирпичного завода.

Статус реализации: **работы выполнены в полном объеме**

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+




























Развитие материально-технической базы МУ	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.			
						внешнее софинансирование	за счет своих средств		
	1	2	3	4	5	6	7		8
	В рамках реализации национального проекта								
4 673 159,11	0,00	4 551 770,22	121 388,89	4 673 159,11	4 551 770,22	121 388,89	100,00		

4 декабря 2024 года в здании начальной школы МБОУ СШ № 51 прошло торжественное открытие кабинета безопасности дорожного движения (далее - БДД).










Кабинет БДД предназначен для проведения учебных занятий и воспитательной работы с детьми с целью наиболее прочного усвоения ими правил дорожного движения и формирования навыков безопасного поведения на дороге.

Кабинет укомплектован современным оборудованием для обучения детей основам безопасности поведения на улице и дорогах:

- аппаратно-программный комплекс по правилам дорожного движения;
- мультимедийная учебно-методическая программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- универсальный автогородок с комплектом дорожных знаков и правил дорожного движения;
- электрифицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска;
- информационные стенды "Правила дорожного движения для велосипедистов", "Обязанности пешехода", стенд "Уголок ЮИД";
- дорожное покрытие "Четырехсторонний перекресток", комплект дорожной

	<p>разметки; комплект светофоров, дорожных знаков; велосипеды подростковые – 2 шт. Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 286 1361 405"> <tr> <td data-bbox="483 286 775 367">  наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="775 286 1067 367">  наличие отклонений </td> <td data-bbox="1067 286 1361 367">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td data-bbox="1067 367 1361 405" style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+																																									
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																																					
		+																																																					
<p>Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" data-bbox="483 405 1541 801"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>29 614 160,01</td> <td>0,00</td> <td>7 297 981,01</td> <td>22 316 179, 00</td> <td>27 858 930,28</td> <td>20 993 500,23</td> <td>6 865 430,05</td> <td>94,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" в 2024 году была предоставлена субсидия на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Заключено шесть муниципальных контрактов на общую сумму – 27 858 930,28 рублей. Все контракты исполнены в полном объеме.</p> <table border="1" data-bbox="483 1137 1361 1256"> <tr> <td data-bbox="483 1137 775 1218">  наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="775 1137 1067 1218">  наличие отклонений </td> <td data-bbox="1067 1137 1361 1218">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td data-bbox="1067 1218 1361 1256" style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								29 614 160,01	0,00	7 297 981,01	22 316 179, 00	27 858 930,28	20 993 500,23	6 865 430,05	94,07	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																																
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																																		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																
В рамках реализации национального проекта																																																							
29 614 160,01	0,00	7 297 981,01	22 316 179, 00	27 858 930,28	20 993 500,23	6 865 430,05	94,07																																																
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																																					
		+																																																					
Национальный проект "Образование"																																																							
<p>Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ</p>	<table border="1" data-bbox="483 1294 1541 1630"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2024 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>20 410 531,44</td> <td>0,00</td> <td>20 410 531,44</td> <td>0,00</td> <td>20 385 945,22</td> <td>20 385 945,22</td> <td>0,00</td> <td>99,88</td> </tr> </tbody> </table> <p>31.01.2024 заключено Соглашение № 123 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из бюджета АО бюджету городского округа "Город Архангельск" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций). Статус реализации: по состоянию на отчетную дату в МБОУ "Открытая (сменная) школа" города Архангельска ведена должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".</p> <table border="1" data-bbox="483 1935 1361 2047"> <tr> <td data-bbox="483 1935 775 2016">  наличие критических отклонений </td> <td data-bbox="775 1935 1067 2016">  наличие отклонений </td> <td data-bbox="1067 1935 1361 2016">  отсутствие отклонений </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td data-bbox="1067 2016 1361 2047" style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>								Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								20 410 531,44	0,00	20 410 531,44	0,00	20 385 945,22	20 385 945,22	0,00	99,88	 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений			+
Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																																
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																																		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																
В рамках реализации национального проекта																																																							
20 410 531,44	0,00	20 410 531,44	0,00	20 385 945,22	20 385 945,22	0,00	99,88																																																
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений																																																					
		+																																																					

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, в рамках системы персонализированного финансирования и оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках муниципального социального заказа	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	100,00	
<p>Иной межбюджетный трансферт предоставлен МБУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "ЛЕДА", как победителю конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".</p> <p>Статус реализации: выполнены услуги в полном объеме (10 тыс.)</p>								
наличие критических отклонений		наличие отклонений		отсутствие отклонений				
				+				
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
4 034 270,22	3 698 208,61	336 061,61	0,00	4 034 270,22	4 034 270,22	0,00	100,00	
<p>В рамках национального проекта "Образование" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") в 2024 году на территории городского округа "Город Архангельск" реализовывались мероприятия по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>В 2024 году 15 учреждений города Архангельска с сентября открыли 555 новых мест. Для реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" из областного бюджета образовательным организациям – участникам проекта выделено 4 034 270,22 рублей</p> <p>Денежные средства освоены в полном объеме – 100%.</p>								
наличие критических отклонений		наличие отклонений		отсутствие отклонений				
				+				
Национальный проект "Демография"								
Оказание муниципальных услуг (выполненных работ)	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств

муниципальными учреждениями дополнительного образования	1	2	3	4	5	6	7	8									
	В рамках реализации национального проекта																
	8 305 425,00	0,00	6 727 391,00	1 578 034,00	8 305 425,00	6 727 391,00	1 578 034,00	100,00									
<p>В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" для семи спортивных школ города Архангельска приобретены тренажеры, спортивный инвентарь и одежда для занятий спортом, а также организовано участие спортсменов в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.</p> <p>Статус реализации:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>наличие критических отклонений</td> <td>наличие отклонений</td> <td>отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> </table>												наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
																	
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений															
		+															

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

Развитие общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
16 227 399,80	0,00	316 797,47	387 526,65	16 162 250,00	10 917 207,25	337 802,75	99,60	
<p>Между Администрацией городского округа "Город Архангельск" и министерством культуры Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на реализацию проекта по развитию общественной территории городского округа "Город Архангельск", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", от 13.06.2024 № 11701000-1-2024-014.</p> <p>Проектом были предусмотрены следующие мероприятия:</p> <p><u>Создание системы туристской навигации:</u></p> <p>В рамках проекта создана система туристской навигации. Определены используемые типы информационных носителей и места их установки, разработан дизайн конструкций с учетом единого туристского фирменного стиля Архангельской области, включая использование фирменных шрифтов, цветов и пиктограмм. Места размещения элементов навигации определялись с учетом существующих точек пересечения турпотоков на территории туристского центра города, использовались также данные проведенных ранее проходов с участием туристской общественности города. Проработано информационное содержание навигационных элементов, в т.ч. с учетом их билингвального оформления (русский/ английский язык).</p> <p>В результате проекта установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 стационарных билингвальных информационных туристских стендов с фрагментом карты города, отметкой "Вы здесь", обозначением объектов туристского интереса; - 10 информационных арт-объектов "Кораблики" с краеведческой информацией об Архангельске; - 7 пешеходных билингвальных указателей; - 2 билингвальных туристских аншлага; - 1 информационный стол; - 2 стационарных бинокля. <p>Реестр элементов системы туристской навигации, установленных в рамках</p>								

проекта, и фотоматериалы прилагаются.

Оснащение площадок и мест проведения праздничных городских мероприятий:

Для организации масштабных концертных программ на центральных уличных площадках города Архангельска приобретена сборно-разборная сцена. При разработке дизайн-макета использован единый туристский фирменный стиль Архангельской области.

Изготовление, монтаж, оформление и оснащение утепленных ярмарочных домиков для уличной торговли (нестационарных торговых объектов):

На проспекте Чумбарова-Лучинского, пешеходной улицы в туристском центре города, установлены 4 утепленных ярмарочных домика для уличной торговли сувенирной продукцией местных производителей, мастеров народных промыслов и 2 утепленных домика «уличное кафе», предназначенных для торговли блюдами и напитками местной кухни.

Ярмарочные домики объединены общей стилистикой и имеют единое конструктивное решение. При разработке дизайн-макета также использован единый туристский фирменный стиль Архангельской области, а также элементы дизайна – логотипа ярмарок Архангельской области.

Все контракты исполнены в срок – 100%.

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+