

**Информация о реализации национальных проектов на территории
городского округа "Город Архангельск" на 01.07.2022**

Национальный проект "Жилье и городская среда"								
<p>Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	По состоянию на 01.07.2022 работы по благоустройству дворовых территорий не ведутся.							
	Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта								
615 300	0	0	615 300	615 264	0	0	99,99	
<p>Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</p>	<p>Объект: Сквер просп. Никольский, у Культурного центра "Соломбала-АРТ" Муниципальный контракт от 08.07.2021 № 21000513 заключен с ООО "ЭКОПРОМ". Цена контракта 65 000 000,00 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ в 2022 году) Ход выполнения работ на объекте: устройство дорожек с покрытием тротуарной плиткой, установка бортовых камней, установка деревянного настила, устройство газонов, установка МАФ, наружное освещение. Выполнение работ на объекте: 60%. Общее отставание от календарного графика: (продление контракта). Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками : низкий темп производства работ, ведется претензионная работа. Статус реализации:</p>							
	 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений			
			+					
	<p>Объект: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап); Парк им. В.И. Ленина; Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину; Общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской; Пл. Мира Муниципальный контракт от 13.09.2021 № 4-ГС заключен с ЗАО "Северная Роза". Цена 121 646 728,79 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение работ в июне 2022) Ход выполнения работ на объекте: Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (2 этап): подготовительные работы, устройство тротуаров и площадки из тротуарной плитки, бортовые камни, устройство площадок с резиновым покрытием, устройство площадки из песка и отсева, МАФ, устройство газонов, озеленение, устройство ограждений. Выполнение работ на объекте: 100% Ход выполнения работ на объекте: "Парк им. В.И. Ленина": подготовительные работы, разборка покрытий и вывоз мусора, устройство</p>							

защитных кожухов, тротуар с покрытием из малоразмерной плитки, бортовой камень, спортивная и детская площадка с резиновым покрытием, озеленение, малые архитектурные формы и АРТ – объекты, наружное освещение, прокладка кабеля в траншее, светильники, подключение светильников внутри опоры. Выполнение работ на объекте: 100%

территория Сквер на пл. Терехина у памятника В.И. Ленину:

подготовительные работы, наружное освещение, бортовые камни, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, ремонт ограждений, озеленение. Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской: подготовительные работы, наружное освещение, установка бортовых камней, устройство дорожек, тротуаров, проездов, площадок, МАФ, озеленение. Выполнение работ на объекте: 100%

Ход выполнения работ на объекте: Пл. Мира:

Облицовка гранитом стеллы, МАФ. Выполнение работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика: (продление контракта).

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиком: низкий темп производства работ, ведется претензионная работа

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: "Наб. Северной Двины"

Муниципальный контракт от 10.11.2021 № 10-ГС заключен с МУП "Городское благоустройство"

Цена контракта 32 997 398,3руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен, завершение в июне 2022).

Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы, установка свай, монтаж металлоконструкций, монтаж прогулочной зоны. Завершение работ в июне 2022.

Выполнение работ на объекте: 100%

Общее отставание от календарного графика (продление контракта).

Статус реализации:

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
	+	

Объект: Территория общего пользования вдоль просп. Чумбарова-Лучинского

Муниципальный контракт от 29.10.2021 № 9-ГС заключен с ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД".

Цена контракта 13 624 889,05 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 (МК продлен)

Ход выполнения работ на объекте: Замена наружного освещения.

Выполнение работ на объекте: 100%.

Общее отставание от календарного графика (продление контракта).

Претензионная работа и иные принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: технический контроль, претензионная работа.

Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры: да/ нет): достаточно; да

Статус реализации:

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
	+	

Объект: Общественная территория на пересечении просп. Советских космонавтов и ул. Поморской (после сноса МКД № 52 и 52 корп.1 по ул. Поморской); общественная территория по просп. Обводный канал от ул. Садовой до ул. Логинова вдоль домов № 91 по просп. Обводный канал и № 33 по ул. Логинова; сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской;

общественная территория у дома № 30 по ул. Прокопия Галушина; общественная территория между МБДОУ Детский сад № 183, д. 88 по просп. Никольскому д. 33, корп. 1 по ул. Советской; о

бщественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской;

общественная территория между автодорогой и домами № 18, № 19 по Лахтинскому шоссе;

общественная территория около МКД по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп.1
Муниципальный контракт от 17.12.2021 № 14-ГС заключен с ООО "ЭКОПРОМ".
Цена контракта 99 891 650,02 руб.

Дата окончания выполнения работ: 01.09.2022.

Ход выполнения работ на объекте: 0%.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Статус реализации: КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН.

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
+		

Объект: сквер у здания Сбербанка на перекрестке ул. Воскресенская и ул. Тимме Я. вдоль дома № 99 по ул. Воскресенской;

общественная территория, ограниченная домами № 64, 66, 64 корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской.

Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 3-ГС заключен с ООО "ВИТАЛ-КОНТРАКТ".

Цена контракта 43 417 619,06 руб.

Дата окончания выполнения работ: 15.10.2022.

Ход выполнения работ на объекте: 0%

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Сводная бюджетная роспись на 2022 год, тыс. руб.				Кассовый расход на 2022 год, тыс. руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
133 735 590	95 974 330	1 958 660	35 802 600	18 267 638	0	0	13,66