










Информация о реализации национальных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на 1 апреля 2024 года

Национальный проект "Жилье и городская среда"								
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.			Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	25 521 296,67	22 982 313,32	469 026,80	2 069 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объект: Набережная реки Соломбалки с обеих сторон, от ул. Советской до просп. Никольского Муниципальный контракт от № 1-ГС/24 от 31.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 24 684 291,78 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: работы на объекте начнутся с момента улучшения погодных условий Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:							
	 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+	
	Объект: Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской Муниципальный контракт от № 2-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТИМБЕР-ТРЕЙД". Цена контракта 421 003,41 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: работы на объекте начнутся с момента улучшения погодных условий Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:							
	 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+	
Объект: Сквер на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме, в районе швейной фабрики (ул. Гагарина, д. 42, корп. А) Муниципальный контракт от № 3-ГС/24 от 20.03.2024 заключен с ООО "ТПК ОСНОВА". Цена контракта 394 855,31 рублей Дата окончания выполнения работ: 01.09.2024 Ход выполнения работ на объекте: работы на объекте начнутся с момента улучшения погодных условий Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:								
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений		+		
Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.			Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		

помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными						внешнее софинансирование	за счет своих средств	п. 1*100%)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	58 181 180,00	0,00	58 159 780,00	21 400,00	4 572 122,08	4 572 122,08	0,00	7,86

В 2024 году дополнительные меры поддержки согласно Порядку предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп (далее – Порядок) получили собственники 4 жилых помещений (включая доли).

Национальный проект "Культура"


Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (создание на базе муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" виртуального концертного зала)	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
1 259 763,16	1 000 000,00	20 408,16	239 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объект: Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК").

По результатам проведения Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора МУК "Ломоносовский ДК" в 2024 году будут предоставлены средства федерального бюджета на создание виртуального концертного зала (далее – ВКЗ) в рамках реализации национального проекта "Культура". С учетом софинансирования из средств областного и городского бюджетов общий объем средств, предоставляемый МУК "Ломоносовский ДК" на создание ВКЗ в 2024 году, составляет 1 259 763,16 рублей.

В феврале 2024 года смета на техническое оснащение ВКЗ была согласована Министерством культуры Российской Федерации.

По состоянию на 1 апреля 2024 года соглашение о перечислении средств субсидии на создание ВКЗ заключено.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные"	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
545 829 096,40	0,00	500 000,00	45 829 096,	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">40</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p>В 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланировано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на 8 объектах дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 10,6 км. Необходимый объем финансирования на указанные цели составляет порядка 545,8 млн. руб.:</p> <p>из областного бюджета – 500 млн. руб.;</p> <p>из городского бюджета – 45,8 млн. руб.</p> <p>Перечень объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – просп. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Урицкого, протяженностью 4,80 км; – ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до д. № 53 по ул. Маяковского, протяженностью 0,30 км; – ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный Завод, протяженностью 1,79 км; – ул. Кирпичного Завода, протяженностью 1,1 км; – наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской, протяженностью 1,00 км; – ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал, протяженностью 1,18 км; – ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,23 км; – ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого, протяженностью 0,20 км. <p>Заключен муниципальный контракт на строительство двух объектов от 19.01.2024 N 23000517 с ООО "Автодороги". Цена контракта 378 936 352,00 руб.</p> <p>Объекты:</p> <p>Просп. Ломоносова на участке от ул. Гагарина до ул. Урицкого:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части; - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нт на битуме БДУ-100/130; - устройство покрытия из ЩМА - 16 на битуме БДУ-100/130; - восстановление бортового камня; - устройство нового бортового камня; - работы по ремонту парковочных карманов; - работы по ремонту тротуаров; - работы по ремонту автобусных остановок; - устройство газонов; - установка люков смотровых/дождеприемных колодцев; - установка пешеходных ограждений; - демонтаж старых, установка новых дорожных знаков; - нанесение дорожной разметки; - устройство искусственной дорожной неровности; - замена существующей стойки светофора (по ул. Логинова). <p>Окончание выполнения работ: не позднее 30 сентября 2024 года.</p> <p>Ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до дома № 53 по ул. Маяковского:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разборка существующего асфальтобетонного покрытия вручную; - замена люков колодцев; - укладка геотекстиля, георешетки; - устройство слоя основания, с добавлением ЩГПС; - устройство покрытия из ЩМА - 16 на битуме БДУ-100/130; - устройство нового бортового камня; 				40				
			40						

- восстановление бортового камня;
- устройство обочин;
- работы по устройству тротуаров;
- устройство газонов;
- демонтаж старых, установка новых дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки.

Окончание выполнения работ: не позднее 30 августа 2024 года.

Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.

Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 18.03.2024 N 24000050 с ООО "Автодороги".

Цена контракта 150 203 470,00 руб.

Выполнение ремонтных работ "картами" путем устройства нового асфальтобетонного покрытия и частичное восстановление тротуаров:

- ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичный завод;
- ул. Шубина на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого;
- наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодская (проезжая часть + тротуар);
- ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал (проезжая часть + тротуар);
- ул. Комсомольская на участке от наб. Северной Двины до просп. Троицкого.
- ул. Кирпичного завода.

Начало выполнения работ – с 22 апреля 2024 г.

Сроки выполнения работ:

- ул. Цигломенская - 15 августа 2024 года;
- ул. Шубина – 15 августа 2024 года;
- наб. Северной Двины - 15 августа 2024 года;
- ул. Попова - 30 августа 2024 года;
- ул. Комсомольская - 15 августа 2024 года;
- ул. Кирпичного завода – 30 августа 2024 года.

Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Развитие материально-технической базы МУ

Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
					внешнее софинансирование	за счет своих средств	
1	2	3	4	5	6	7	8
В рамках реализации национального проекта							
4 252 442,90	0,00	4 131 054,01	121 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00

В 2024 году в конкурсе министерства образования Архангельской области на условиях софинансирования на приобретение класса ПДД планируется участие МБОУ СШ № 51.

Статус реализации:

■ наличие критических отклонений	■ наличие отклонений	■ отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Образование"

Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, руб.				Кассовый расход на 2024 год, руб.		Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее финансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	20 385 945,22	0,00	20 985 945,22	0,00	5 096 486,31	5 096 486,31	0,00	25,00

31.01.2024 заключено Соглашение № 123 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из бюджета АО бюджету городского округа "Город Архангельск" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций).

В 51 школе города Архангельска с 09.01.2024 ведена должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".

Статус реализации:

наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+